

енергоєфективних технологій					Всього	90000,0	,	,	,	,	,						року.
-----------------------------	--	--	--	--	--------	---------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-------

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Проводяться підготовчі роботи, здійснюється планування майданчика. Введення об'єкта в експлуатацію очікується в жовтні 2018 року.
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Реконструкція теплотраси Добрянської ЗШ І-ІІІ ступенів
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 585,4 тис. грн.
валюти договору(контракту)

Договір на виготовлення ПКД Відділ освіти райдержадміністрації
та ПП «Артгазбуд» від 08.09.2017 № 11 на суму – 27,0 тис.грн.
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

1	2	3	4		6	7		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					18	19
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
		Вільшанський район	2018		ДБ	-	-	-	-	-	-	труби	пог. м.	176	176	-	Не виконано. У І кварталі 2018 року виготовлено ПКД	Протягом
					ОБ	-	-	-	-	-	-							
					РБ	27,6	-	27,6	27,6	27,6	27,6							
					МБ	-	-	-	-	-	-							
					МТД	-	-	-	-	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею Завдання: 4) завершення процесу створення освітніх округів та забезпечення роботи опорних шкіл.	Покращено соціально- побутові умови навчального процесу з дотриманням Державних санітарних правил і норм, поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи	Вільшанський район	2017	2018	ДБ	1199,3	467,3	405,7	-	1605,0	732,3	Котел Насос радіатори	шт. шт. шт.	2 1 100	2 1 100	- - -	У стадії виконання. Встановлено котли, насос, димову трубу.	*
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	24,7	2,7	24,3	350,0	49,0	372,0							
					МБ	-	-	-	-	-	-							
					МТД	-	-	-	-	-	-							
					МФО	-	-	-	-	-	-							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	-	-	-	-	-	-							
Всього	1224,3	470,0	430,0	350,0	1654,0	1104,3												

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Проведено ремонтні роботи з капітального ремонту котельні: встановлено димову трубу, замінено опалювальну систему та змонтовано котельне обладнання (встановлено котли, насос).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

* Кошторисна вартість проекту складає 1654,0 тис.грн., відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 463-р та від 27 вересня 2017 року № 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на даний проект було виділено кошти у сумі 732,3 тис.грн... Управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації надано пропозиції до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонуються здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Вільшанському району (лист райдержадміністрації від 20.02.2018 року № 01-17/442/3).

У II кварталі 2018 року з районного бюджету виділено кошти на продовження впровадження проекту у сумі 350,0 тис.грн.. У зв'язку з недостатніми фінансовими можливостями районного бюджету, народному депутату Березкіну С.С. направлено лист щодо сприяння у виділенні коштів із державного бюджету на впровадження проекту (лист райдержадміністрації від 17.07.2018 року № 01-07/2/2)..

створення освітніх округів та забезпечення роботи опорних шкіл.	санітарних правил і норм, поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи				Всього	20,8	-	-	-	20,8	20,8							ся
---	---	--	--	--	--------	------	---	---	---	------	------	--	--	--	--	--	--	----

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Захід потребує залучення додаткових коштів. Проект подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку з метою залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій (на 2018 рік).
---	--

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Капітальний ремонт районного будинку культури, смт Вільшанка
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 1496,1 тис.грн.
валюти договору(контракту)

Договора на виготовлення ПКД між відділом культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації та ПП «Кіровоградбудпроект» від 24.10.2017 року № 716 на суму 40,0 тис.грн.,
від 05.12.2017 року № 724 на суму 20,0 тис.грн.
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

1 Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	2 Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту	3 Територіальна спрямованість ¹			6 Джерела фінансування у звітному періоді ³	4 Строк реалізації проекту		5 Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		6 Сума вибраних коштів:				7 Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:				18 Стан реалізації проекту ²	19 Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴
		4 плановий	5 фактичний	7 з початку реалізації проекту		8 за звітний період	9 у звітному періоді, тис. грн.		10 з початку реалізації проекту, тис. грн.		13 найменування індикатора (показника)	14 одиниця виміру	15 прогнозоване значення	16 фактичне значення	17 Відхилення (+/-)				
							9 планова	10 фактична	11 планова	12 фактична									
1 Стратегічний пріоритет: 6.	2 Створення	3 Ві	4 20	5	6 ДБ	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 покрі вля	14 м ²	15 576	16 -	17 -576	18 Не виконано. У січні-	19	
					6 ОБ	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -								

Сприяння комплексному розвитку сфери культури в регіоні Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об'єктів культури у сільській місцевості	належних умов для естетичного виховання дітей та молоді, культурного відпочинку населення району				РБ	60,0	-	-	-	60,0	60,0	вікна	шт.	27	-	-27	вересні 2018 року роботи не проводилися. У 2017 році виготовлено ПКД на покрівлю.
					МБ	-	-	-	-	-	-						
					МТД	-	-	-	-	-	-						
					МФО	-	-	-	-	-	-						
					КР	-	-	-	-	-	-						
					ВК	-	-	-	-	-	-						
			Всього	60,0		-	-	60,0	60,0			двері	шт.	4	-	-4	
											акустична плитка						м ²
													покривля	м ²	216	-	

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Захід потребує залучення додаткових коштів. Проект подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку з метою залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій (2018 рік).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Заміна віконних блоків терапевтичного відділення на енергоефективні
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 55,5 тис. грн.
валюти договору(контракту) _____ реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер _____

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість ¹	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді ³	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					Стан реалізації проекту ²	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний напрям: Створення	Завершенн	Р	2	3	ДБ	-	-	-	-	-	-	вікна	шт.	15	-	-15	Не виконано	

умов для формування здорового населення. Завдання 64 Поліпшення якості надання послуг закладами охорони здоров'я шляхом проведення реконструкції, капітальних ремонтів і оснащення медичним обладнанням	я облаштува ння терапевтич ного відділення та поліпшенн я матеріальн о- технічного стану будівлі				ОБ	-	-	-	-	-	-								
		РБ	-	-	-	-	-	-	-										
		МБ	-	-	-	-	-	-	-										
		МТД	-	-	-	-	-	-	-										
		МФО	-	-	-	-	-	-	-										
		КР	-	-	-	-	-	-	-										
		ВК	-	-	-	-	-	-	-										
		Всього	-	-	-	-	-	-	-										

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Реалізацію заходу перенесено на друге півріччя 2018 року у зв'язку з недостатніми фінансовими можливостями бюджету на звітну дату.
---	--

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Будівництво водопроводу та водонапірної башти для господарського питного водопостачання в селі Залізничне
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 3124,7 тис. грн.
валюти договору(контракту)

Договір на виготовлення ПКД Йосипівська сільська рада та Кіровоградська філія інституту «Дніпродіпродгосп» від 04.09.2017 року № 201729 на суму 35,0 тис.грн.
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації	Територіальна	Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді ³	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:	Стан реалізації проекту ²	Проблемні питання, їх вплив на
						у звітному періоді, тис. грн.	з початку реалізації проекту, тис. грн.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	проекту		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 1. Надання якісних житлово-комунальних послуг Завдання: 5) проведення робіт, спрямованих на забезпечення жителів с. Залізничне питною водою шляхом будівництва водопроводу	Забезпечення населення питною водою для поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя та добробуту населення	Йосипівська сільська рада	3 2017 року		ДБ	-	-	-	-	-	-	Водо напір на башня	шт.	1	-	-1	Не виконано. ПКД знаходиться на експертизі. Протягом січня-вересня 2018 року роботи не здійснювалися.	
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	-	-	-	-	-								
					МБ	35,0	-	-	-	35,0	35,0							
					МТД	-	-	-	-	-	-							
					МФО	-	-	-	-	-	-							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	-	-	-	-	-	-							
Всього	35,0		-	-	35,0	35,0	Риття траншеї під водопровідні труби	км.	4	-	-4							

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі.
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Реконструкція водопровідної мережі в смт Вільшанка
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 700,0 тис. грн. _____
валюти договору(контракту) _____ реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому	Одна або кілька	Термін	Строк реаліза	Джерело фінанс.	Фактична сума	Сума вибраних коштів:	Індикатори (показники) результативності виконання Плану	Стан реалізації про	Проблеми
--	-----------------	--------	---------------	-----------------	---------------	-----------------------	---	---------------------	----------

1	2	3	ці проекту		6	підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		заходів:					18	19
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 1. Надання якісних житлово-комунальних послуг Завдання: 5) проведення робіт, спрямованих на забезпечення жителів смт Вільшанка питною водою шляхом будівництва водопроводу	Забезпечення населення безперерйним водопостачанням	Вільшанська селищна рада	2018		ДБ	-	-	-	-	-	-	водонапірна башня риття траншеї під водопровідні труби	шт.	1	-	-1	У стадії виконання. Проводяться будівельні роботи, а саме риття траншеї та прокладання труби.	
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	-	-	-	-	-								
					МБ	-	-	-	-	-								
					МТД	-	-	-	-	-								
					МФО	-	-	-	-	-								
					КР	-	-	-	-	-								
					ВК	-	-	-	-	-								
Всього																		

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Проводяться будівельні роботи, а саме риття траншеї та прокладання труби
---	--

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Капітальний ремонт будівлі Вільшанської центральної районної лікарні (дитяче відділення)
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 896,1 тис. грн.
валюти договору(контракту)

реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

1	2	3	4		6	7		9				13					18	19				
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)						
								планова	фактична	планова	фактична											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я Завдання: 21) поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області	Створення умов для надання якісних медичних послуг та комфортно перебування дітей в закладі	Вільшанський район	2018		ДБ	-	-	-	-	-	-	покрівля	м ²	169	-	-169	Виготовлена проектно-кошторисна документація, робота не профінансована, у зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями районного бюджету					
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	утеплення стін		м ²	218	-	-218	
					МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	вікна		шт.	30	-	-30	
					МТД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	підлога		м ²	74,9	-	-74,9	
					МФО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		внутрішні роботи – оздоблення	м ²	42,9	-	-42,9
					КР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		водопостачання	м ²	74	-	-74
					ВК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		освітлення	м ²	54	-	-54
					Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		утеплення фасаду	м ²	374	-	-374
												ванна	шт	1	-	-1						

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Виготовлена проектно-кошторисна документація, робота не профінансована, у зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями районного бюджету
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Придбання діагностичного обладнання для Вільшанської ЦРЛ

(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту:

1524,8 тис. грн.
валюти договору(контракту)

реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

1	2	3 Територіальна спрямованість ¹		6 Джерела фінансування у звітному періоді ³	4 Строк реалізації проекту		5 Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					18 Стан реалізації проекту ²	19 Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴
		4 плановий	5 фактичний		7 з початку реалізації проекту	8 за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		13 найменування індикатора (показника)	14 одиниця виміру	15 прогнозоване значення	16 фактичне значення	17 Відхилення (+/-)				
							9 планова	10 фактична	11 планова	12 фактична									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та проведення робіт з модернізації	Поліпшення матеріально-технічної бази медичного закладу, оснащення сучасним медичним обладнанням дасть змогу вірно діагностувати та виявляти захворювання на ранніх стадіях	Вільшанський район	2018		ДБ	-	-	-	-	-	-	Діагностичне обладнання	шт.	21	-	-21	Не виконано		
					ОБ	-	-	-	-	-									
					РБ	-	-	-	-	-									
					МБ	-	-	-	-	-									
					МТД	-	-	-	-	-									
					МФО	-	-	-	-	-									
					КР	-	-	-	-	-									
					ВК	-	-	-	-	-									
Всього	-	-	-	-	-														

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Захід потребує залучення додаткових коштів. Проект подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку з метою залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій (2018 рік).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному	-
-------------------------------------	---

періоді реалізації	
--------------------	--
