

Звіт

про результати реалізації проектів регіонального розвитку та включених до них структурних проектів, визначених Планом заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року за 2018 рік

Будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 9,8 МВт, смт Вільшанка, ТОВ ЗАС «Енергосервіс»

(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту:

288243,0 тис. грн.

валюти договору(контракту)

реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість ¹	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді ³	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					Стан реалізації проекту ²	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 1. "Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: б) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій	Збільшення споживання електроенергії по потужності та живлення району.	Вільшанська селищна рада	2017	2018	ДБ	-	-	-	-	-	-	Освітлювальні конструкції	тис. шт.	40	40	-	Виконано. Запуск об'єкта відбувся 01 серпня 2018 року.	У зв'язку з великим обсягом робіт та підвищенням цін, фінансування було збільшено та становить 306093,1 тис.грн..
					ОБ	-	-	-	-	-	-							
					РБ	-	-	-	-	-	-							
					МБ	-	-	-	-	-	-							
					МТД	-	-	-	-	-	-							
					МФО	-	-	-	-	-	-							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	288243,0	-	144121,5	161971,6	288243,0	306093,1							
Всього	288243,0	-	144121,5	161971,6	288243,0	306093,1												

Інформаційний звіт про стан виконання проекту

Виконано. Запуск об'єкта відбувся 01 серпня 2018 року

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Будівництво сонячної електростанції (СЕС) ТОВ «Гідроінвест» 3,5 МВт, смт Вільшанка
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 90000,0 тис. грн.
валюти договору(контракту) _____ реквізити договору (контракту) _____ найменування, дата укладання і номер _____

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість ¹	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді ³	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					Стан реалізації проекту ²	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 1. "Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки" Завдання: 6) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій	Збільшення споживання електроенергії по потужності та живлення району.	Вільшанська селищна рада	2018	2018	ДБ	-	-	-	-	-	-	Освітлювальні конструкції	шт.	12936	12936		Виконано. Введення об'єкта в експлуатацію відбулося 19 жовтня 2018 року.	
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	-	-	-	-	-								
					МБ	-	-	-	-	-								
					МТД	-	-	-	-	-								
					МФО	-	-	-	-	-								
					КР	-	-	-	-	-								
					ВК	90000,0	81681,0	90000,0	81681,0	90000,0	81681,0							
Всього	90000,0	81681,0	90000,0	81681,0	90000,0	81681,0												

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Виконано. Введення об'єкта в експлуатацію відбулося 19 жовтня 2018 року.
---	--

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Реконструкція теплотраси Добрянської ЗШ І-ІІІ ступенів
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 585,4 тис. грн.
валюти договору(контракту)

Договір на виготовлення ПКД Відділ освіти райдержадміністрації та ПП «Артгазбуд» від 08.09.2017 № 11 на суму – 27,0 тис.грн.
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість ¹	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді ³	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					Стан реалізації проекту ²	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею Завдання: 4) завершення процесу створення освітніх округів та забезпечення роботи опорних шкіл.	Створення сприятливих та комфортних умов для проведення навчально-виховного процесу	Вільшанський район	2017		ДБ	-	-	-	-	-	-	труби	пог. м.	176	-	-176	Не виконано. Виготовлено ПКД Протягом 2018 року роботи не проводилися	Проект переноситься на 2019 рік.
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	39,5	-	-	-	39,5	39,5							
					МБ	-	-	-	-	-	-							
					МТД	-	-	-	-	-	-							
					МФО	-	-	-	-	-	-							
					КР	-	-	-	-	-	-							
					ВК	-	-	-	-	-	-							
Всього	39,5	-	-	-	-	39,5	39,5											

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Захід потребує залучення додаткових коштів. Проект подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку з метою залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій на 2019 рік (лист райдержадміністрації від 25 січня 2019 року № 01-17/282/3).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Завдання: 4) завершення процесу створення освітніх округів та забезпечення роботи опорних шкіл.	з дотриманням Державних санітарних правил і норм, поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи				Всього	1224,3	470,0	430,0	350,0	1654,0	1104,3														
--	---	--	--	--	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Проведено ремонтні роботи з капітального ремонту котельні: встановлено димову трубу, замінено опалювальну систему та змонтовано котельне обладнання (встановлено котли, насос).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

* Кошторисна вартість проекту складає 1654,0 тис.грн., відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 463-р та від 27 вересня 2017 року № 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на даний проект було виділено кошти у сумі 732,3 тис.грн... Управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації надано пропозиції до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонуються здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Вільшанському району (лист райдержадміністрації від 20.02.2018 року № 01-17/442/3).

У II кварталі 2018 року з районного бюджету виділено кошти на продовження впровадження проекту у сумі 350,0 тис.грн.. У зв'язку з недостатніми фінансовими можливостями районного бюджету, народному депутату Березкіну С.С. направлено лист щодо сприяння у виділенні коштів із державного бюджету на впровадження проекту (лист райдержадміністрації від 17.07.2018 року № 01-07/2/2)..

Капітальний ремонт віконних блоків ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Добре
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 1500,0 тис. грн.
валюти договору (контракту)

Договір на виготовлення ПКД відділ освіти Вільшанської РДА та
ПП «Кіровоградбудпроект» від 18.03.2016р. № 455/2016
на суму 20,80 тис.грн.
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

1	2	3	Територіальна спрямованість ¹		4	5	6	7	8	Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					18	19					
			плановий	фактичний						Джерела фінансування у звітному періоді ³	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.				найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)
											з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею Завдання: 4) завершення процесу створення освітніх округів та забезпечення роботи опорних шкіл.	Покращено соціально-побутові умови навчального процесу з дотриманням Державних санітарних правил і норм, поліпшення матеріально-технічного стану будівлі школи	Вільшанський район	2016		ДБ	-	-	-	-	-	-	вікна	шт.	98	-	-98	Не виконано. Протягом 2018 року роботи не проводилися	Проект не переноситься на 2019 рік..					
					ОБ	-	-	-	-	-													
					РБ	20,8	-	-	-	20,8	20,8								двері	шт.	8	-	-8
					МБ	-	-	-	-	-													
					МТД	-	-	-	-	-													
					МФО	-	-	-	-	-													
					КР	-	-	-	-	-													
					ВК	-	-	-	-	-													
Всього	20,8	-	-	-	20,8	20,8																	

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Захід потребує залучення додаткових коштів. Проект подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку з метою залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій на 2019 рік (лист райдержадміністрації від 25 січня 2019 року № 01-17/282/3).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Капітальний ремонт районного будинку культури, смт Вільшанка
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 1496,1 тис.грн.
валюті договору(контракту)

Договори на виготовлення ПКД між відділом культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації та ПП «Кіровоградбудпроект» від 24.10.2017 року № 716 на суму 40,0 тис.грн., від 05.12.2017 року № 724 на суму 20,0 тис.грн..
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

1	2	3 Територіальна спрямованість ¹		6 Джерела фінансування у звітному періоді ³	4 Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		5 Сума вибраних коштів:				7 Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					18 Стан реалізації проекту ²	19 Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴	
		4 плановий	5 фактичний		7 з початку реалізації проекту	8 за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		13 найменування індикатора (показника)	14 одиниця виміру	15 прогнозоване значення	16 фактичне значення	17 Відхилення (+/-)			
							9 планова	10 фактична	11 планова	12 фактична								
Стратегічний пріоритет: 6. Сприяння комплексному розвитку сфери культури в регіоні Завдання: 3) підтримка розвитку та збереження об'єктів культури у	Створення належних умов для естетичного виховання дітей та молоді,	Вільшанський	2017	ДБ	-	-	-	-	-	-	-	покрівля	м ²	576	-	-576	Не виконано. Протягом 2018 року роботи не проводилися. У 2017 році виготовлено ПКД на покрівлю.	Проект переноситься на 2019
				ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				РБ	60,0	-	-	-	60,0	60,0	вікна	шт.	27	-	-27			
				МБ	-	-	-	-	-	-	двері	шт.	4	-	-4			
				МТД	-	-	-	-	-	-	акуст	м ²	276	-	-276			
				МФО	-	-	-	-	-	-								
				КР	-	-	-	-	-	-								
ВК	-	-	-	-	-	-												

сільській місцевості	культурного відпочинку населення району				Всього	60,0		-	-	60,0	60,0	ична плитка					Наприкінці 2018 року для району виділено 1,5 млн.грн. субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території. Роботи проводитимуться у 2019 році.	рік.
												покриття стелі	м ²	216	-	-216		

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Наприкінці 2018 року для району виділено 1,5 млн.грн. субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території. Роботи проводитимуться у 2019
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Заміна віконних блоків терапевтичного відділення на енергоефективні
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 55,5 тис. грн. _____
валюти договору(контракту) реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість ¹		Джерела фінансування у звітному періоді ³	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					Стан реалізації проекту ²	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту за звітний період	планова	фактична	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			Відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний напрям: Створення умов для формування здорового	Завершена	Віль	2017		ДБ	-	-	-	-	-	-	вікна	шт.	15	-	-15	Не виконано	Проект не перен
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	-	-	-	-	-								

Стратегічний пріоритет: 1. Надання якісних житлово-комунальних послуг Завдання: 5) проведення робіт, спрямованих на забезпечення жителів смт Вільшанка питною водою шляхом будівництва водопроводу	Забезпечення населення безперебійним водопостачанням	Вільшанська селищна рада	2018	ДБ	-	-	-	-	-	-	водонапірна башня	шт.	1	-	-1	Не виконано. Проводяться будівельні роботи, а саме риття траншеї та прокладання труби. Кошти	Проект переноситься на 2019 рік
				ОБ	-	-	-	-	-								
				РБ	-	-	-	-	-								
				МБ	-	-	-	-	-								
				МТД	-	-	-	-	-								
				МФО	-	-	-	-	-								
				КР	-	-	-	-	-								
				ВК													
				Всього													

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Проводяться будівельні роботи, а саме риття траншеї та прокладання труби. Захід потребує залучення додаткових коштів. Проект подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку з метою залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій на 2019 рік (лист райдержадміністрації від 25 січня 2019 року № 01-17/282/3).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Капітальний ремонт будівлі Вільшанської центральної районної лікарні (дитяче відділення)
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 896,1 тис. грн.
валюти договору(контракту) _____ реквізити договору (контракту) _____ найменування, дата укладання і номер _____

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: _____

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість ¹	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді ³	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					Стан реалізації проекту ²	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту ⁴
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 5.	Створення	В	2	3	ДБ	-	-	-	-	-	-	покрівля	м ²	169	-	-169	Виготовлена	Про

Завершення реформування системи охорони здоров'я Завдання: 21) поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області	умов для надання якісних медичних послуг та комфортного перебування дітей в закладі	ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	утеплення стін	м ²	218	-	-218	проектно-кошторисна документація	ект переноситься на 2019 рік.
		РБ	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0									
		МБ	-	-	-	-	-	-									
		МТД	-	-	-	-	-	-									
		МФО	-	-	-	-	-	-									
		КР	-	-	-	-	-	-									
		ВК	-	-	-	-	-	-									
		Всього	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0									
вікна	шт.	30	-	-30													
підлога	м ²	74,9	-	-74,9													
внутрішні роботи – оздоблення	м ²	42,9	-	-42,9													
водопостачання	м ²	74	-	-74													
освітлення	м ²	54	-	-54													
утеплення фасаду	м ²	374	-	-374													
ванна	шт	1	-	-1													

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Виготовлена проектно-кошторисна документація. Захід потребує залучення додаткових коштів. Проект подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку з метою залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій на 2019 рік (лист райдержадміністрації від 25 січня 2019 року № 01-17/282/3).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Придбання діагностичного обладнання для Вільшанської ЦРЛ
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 1524,8 тис. грн.
валюти договору(контракту)

реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому	Одна або кілька	Термін	Строк реаліза	Дже рел а дит	Фактична сума	Сума вибраних коштів:	Індикатори (показники) результативності виконання Плану	Ста н реаліза ції про	Про бле міні
--	-----------------	--------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	---	-----------------------	--------------

1	2	3	ці проекту		6	підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		заходів:					18	19
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 5. Завершення реформування системи охорони здоров'я Завдання: 21) зміцнення матеріально-технічної бази та проведення робіт з модернізації	Поліпшення матеріально-технічної бази медичного закладу, оснащення сучасним медичним обладнанням дасть змогу вірно діагностувати та виявляти захворювання на ранніх стадіях	Вільшанський район	2018		ДБ	-	-	-	-	-	-	Діагностичне обладнання	шт.	21	-	-21	Не виконано	Проект переноситься на 2019 рік
					ОБ	-	-	-	-	-								
					РБ	-	-	-	-	-								
					МБ	-	-	-	-	-								
					МТД	-	-	-	-	-								
					МФО	-	-	-	-	-								
					КР	-	-	-	-	-								
					ВК	-	-	-	-	-								
Всього	-	-	-	-	-													

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Захід потребує залучення додаткових коштів. Проект подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку з метою залучення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій на 2019 рік (лист райдержадміністрації від 25 січня 2019 року № 01-17/282/3).
---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

**Капітальний ремонт приміщення ДНЗ «Яблунька» за адресою: с. Йосипівка,
Вільшанського району, Кіровоградської області**
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 1214,168 тис. грн.
валюти договору(контракту)

Договір на виготовлення ПКД Йосипівська сільська рада та
ПП «Роспринт» від 04.12.2017 № 04/12/17-6 на суму 19,6 тис.грн.;
Договір про проведення робіт Йосипівської с.р. з ПП Я.М.П.
від 06.11.2018 року № 26 на суму 1105,8 тис.грн.;
Договір про технічний нагляд Йосипівська с.р. з ПП «Роспринт»
від 06.11.2018 року № 11/10/2018 на суму 5,0 тис.грн.;
Договір про технічний нагляд Йосипівська с.р. з ФОП Якубовський М.П.
від 06.11.2018 року № 9 на суму 12,5 тис.грн.;
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

1	2	3	4		6	7		9				13					18	19	
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)			
								планова	фактична	планова	фактична								
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею	Покращення умови перебування дітей, дотриман	Йосипівська	2017	2018	ДБ	-	-	-	-	-	-	двері	шт.	2	2	-	Виконано.		
					ОБ	-	-	-	-	-	-	покрі	м ²	320	320	-			
					РБ	-	-	-	-	-	-	вля							
					МБ	1142,9	1123,3	1123,3	1123,3	1142,9	1142,9	утепл	м ²	206	206	-			
					МТД	-	-	-	-	-	-	ення							
					МФО	-	-	-	-	-	-	сті							
					КР	-	-	-	-	-	-								
ВК	-	-	-	-	-	-													

Завдання: 1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів "загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних навчальних закладів.	ням Державни х санітарни х правил і норм, поліпшен ня матеріаль но- технічног о стану будівлі садочка.				Всього	1142,9	1123,3	1123,3	1123,3	1142,9	1142,9						
--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Виконано.
---	-----------

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергоефективні, заміна покрівлі, облаштування фасаду) ДНЗ «Колосок» за адресою: вул. Привокзальна 21а, с. Залізничне, Вільшанського району, Кіровоградської області
(найменування проекту регіонального розвитку)

Загальна вартість проекту: 855,451 тис. грн.
валюти договору(контракту)

Договір на виготовлення ПКД Йосипівська сільська рада та ПП «Роспринт» від 04.12.2017 № 04/12/17-6 на суму 14,4 тис.грн.;
Договір про проведення робіт Йосипівської с.р. з ТОВ «АМБІТ-С» від 21.05.2018 року № 21/05/2018 на суму 827,985 тис.грн.;
Договір про технічний нагляд Йосипівська с.р. з ПП «Роспринт» від 21.05.2018 року № 21/05/2018 на суму 4,3 тис.грн.;
Договір про технічний нагляд Йосипівська с.р. з ФОП Полторак Н.Я. від 21.05.2018 року № 3.18 на суму 8,7 тис.грн.;

реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

1	2	3	Територіальна спрямованість ¹		6	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:					18	19
			4	5		Джерела фінансування у звітному періоді ³	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)			
							7	8	9	10						11		
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Стратегічний пріоритет: 3. Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею	Покращення умови перебування дітей, дотриман	Йосипівська	2017	2018	ДБ	-	-	-	-	-	-	вікна	шт.	8	8	-	Виконано.	
					ОБ	-	-	-	-	-	-	двері	шт.	4	4	-		
					РБ	-	-	-	-	-	-	покрівля	м ²	180	180	-		
					МБ	855,4	841,0	841,0	841,0	855,4	855,4	утепл	м ²	174	174	-		
					МТД	-	-	-	-	-	-							
					МФО	-	-	-	-	-	-							
					КР	-	-	-	-	-	-							
ВК	-	-	-	-	-	-												

Завдання: 1) забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти завдяки відновленню діяльності дошкільних навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів "загальноосвітній навчальний заклад–дошкільний навчальний заклад", збільшення кількості груп на базі діючих дошкільних навчальних закладів.	ням Державни х санітарни х правил і норм, поліпшен ня матеріаль но- технічног о стану будівлі садочка.				Всього	855,4	841,0	841,0	841,0	855,4	855,4	ення стін							
--	--	--	--	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Інформаційний звіт про стан виконання проекту	Виконано.
---	-----------

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	-
--	---

Звіт
про стан виконання індикаторів(показників) Плану заходів на 2018 рік
із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (далі-План заходів)

Вільшанський район

за 2018 рік
(відповідний період)

№ з/п	Назва індикатора, одиниця виміру	Прогнозне значення індикатора (на 2018 рік)	Значення індикаторів:		Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного
			2017 рік	2018 рік		
1	2	3	4	5	6	7
Програма 1 «ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСТІ»						
1	Кількість реалізованих енергоефективних проектів, (од)	2	1	-	-	-
2	Кількість нових підприємств та нових видів економічної діяльності у сільських територіях, (од)	2	-	-	-	-
Програма 2. «ТЕРИТОРІАЛЬНА СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК»						
1	Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей на 10 тис. наявного населення на кінець року, (лікарів)	21,5	20,7	20,3	98,1%	-
Програма 3. «ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА УСПІШНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ ТА ФОРМУВАННЯ»						
1	Обсяг коштів, які залучено для реалізації проектів програми, тис.грн.					
	1) турбота про здоров'я ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих	4,5	6,9	3,2	46,4%	-